

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年10月21日
契 約 業 者 名	－
契 約 業 者 の 住 所	－
工 事 名 称	通信機器撤去等工事
場 所	静岡県静岡市葵区追手町 9 番 6 号 静岡県警察本部 静岡県静岡市葵区地内 通信施設 1
種 別	電気、電気通信
概 要	通信機器を撤去や設置、移設するもの。
工 期 （ 自 ）	令和 6 年 8 月21日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 2 月28日
契 約 金 額	5, 3 3 5, 0 0 0 円
変 更 金 額	1 4 8, 5 0 0 円
変更後の契約金額	5, 4 8 3, 5 0 0 円
変 更 理 由	アスベスト事前調査（書面調査及び目視調査）の結果、新たに分析調査が必要となったため。

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 12 月 12 日
契 約 業 者 名	—
契 約 業 者 の 住 所	—
工 事 名 称	通信機器撤去等工事
場 所	静岡県静岡市葵区追手町 9 番 6 号 静岡県警察本部 静岡県静岡市葵区地内 通信施設 1
種 別	電気、電気通信
概 要	通信機器を撤去や設置、移設するもの。
工 期 （ 自 ）	令和 6 年 8 月 21 日
工 期 （ 至 ）	令和 7 年 2 月 28 日
契 約 金 額	5, 4 8 3, 5 0 0 円
変 更 金 額	1 7 6, 0 0 0 円
変更後の契約金額	5, 6 5 9, 5 0 0 円
変 更 理 由	アスベスト分析調査の結果、新たにアスベスト除去作業が必要となったため。

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 25 日
契 約 業 者 名	株式会社エスコム
契 約 業 者 の 住 所	静岡県静岡市駿河区中田本町 59 番 3 号
工 事 名 称	通信機器更新工事
場 所	焼津市宗高 282 静岡県警察本部航空隊 静岡市駿河区中島 2725 静岡県警察本部高速道路交通警察隊 静岡市清水区蒲原新田 2 丁目 11-6 清水警察署蒲原分庁舎
種 別	電気、電気通信
概 要	各施工場所において、通信機器の設置及び撤去を行う。
工 期（自）	令和 7 年 1 月 15 日
工 期（至）	令和 7 年 3 月 21 日
契 約 金 額	4, 0 3 2, 6 0 0 円
変 更 金 額	1 4 3, 0 0 0 円
変更後の契約金額	4, 1 7 5, 6 0 0 円
変 更 理 由	アスベスト事前調査費（書面調査及び目視調査）及びアスベスト分析調査の結果、新たにアスベスト除去作業が必要となったため。